Planning | P2423 Traverse fase 4 Heeswijk - Dinther

Opdrachtgever: Gemeente Bernheze (Robin van 't Veer)

Gebr. Van Venrooij b.v.
grond- en wegenbouwbedrijf

Maand	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Week	30-9-2024	7-10-2024	14-10-2024	21-10-2024	28-10-2024	4-11-2024	11-11-2024	18-11-2024	25-11-2024	2-12-2024	9-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	30-12-2024	6-1-2025	13-1-2025	20-1-2025	27-1-2025	3-2-2025	10-2-2025	17-2-2025	24-2-2025	3-3-2025	10-3-2025	17-3-2025	24-3-2025	31-3-2025	7-4-2025	14-4-2025	21-4-2025	28-4-2025	5-5-2025	12-5-2025	19-5-2025	26-5-2025	2-6-2025	9-6-2025	16-6-2025	23-6-2025	30-6-2025	7-7-2025	14-7-2025	21-7-2025	28-7-2025	4-8-2025	11-8-2025	18-8-2025	25-8-2025

NR.	OMSCHRIJVING
0	***Voorbereidende werkzaamheden***
0.1	klic-melding
0.2	verspreiden bewonersbrief algemeen
0.3	inrichten werkterrein/ depot ect.
0.4	plaatsen boombeschermers
0.5	toepassen verkeersmaatregelen
	Maandag 7-10 verkeersmaatregelen in werking stellen
1.1	***Fase 1a + 1b Raadhuisplein (riolering)***
1.1.1	opbreken elementenverhardingen en asfaltverharding incl. funderinge
1.1.2	verwijderen groen
1.1.3	silex frezen
1.1.4	silex en grond ontgraven
1.1.5	toepassen bemaling t.b.v. aanbrengen nieuwe riolering
1.1.6	aanbrengen rioolstreng uitlegger vorige fase- H001322
1.1.7	aanbrengen rioolstreng H001322-bestaande HWA put
1.1.8	aanbrengen rioolstreng H001322-H001324
1.1.9	aanbrengen rioolstreng H001324-H001323
1.1.10	aanbrengen rioolstreng H001324-H001326
1.1.11	vervangen huisaansluitingen vulwater
1.1.12	aanbrengen kolkleidingen en plaatsen kolken
1.1.13	NUTS VOORZIENINGEN
1.2	***Fase 1a Raadhuisplein (Straatwerk)***
1.2.1	toepassen grondverbetering t.b.v. bomen
1.2.2	aanbrengen en profileren menggranulaat t.b.v. wegfundering
1.2.3	aanbrengen banden/ kantopsluitingen
1.2.4	aanbrengen granieten banden (diverse afmetingen)
1.2.5	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. markante plekken
1.2.6	aanbrengen betonstraatstenen rijbaan
1.2.7	aanbrengen straatbakstenen rijbaan (fietspad)
1.2.8	aanbrengen grasbetontegels t.b.v. inritten
1.2.9	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. langs parkeerstroken en inritten
1.2.10	aanbrengen tegels t.b.v. voetpaden
1.2.11	aanbrengen betonstraatstenen herstraten t.b.v. rijbanen
1.2.12	herstraten diverse element verhardingen.
1.2.13	aanbrengen groen
1.2.14	NUTS VOORZIENINGEN
1.3	***Fase 1c Edmundus van Dintherstraat (Riolering)***
1.3.1	opbreken asfaltverharding en funderingen
1.3.2	verwijderen groen
1.3.3	grondwerk t.b.v. verlegging rijbaan + groenstroken
1.3.4	silex frezen
1.3.5	toepassen bemaling t.b.v. aanbrengen nieuwe riolering
1.3.6	aanbrengen rioolstreng H001326-uitlegger
1.3.7	aanbrengen rioolstreng H001325-H001326
1.3.8	aanbrengen rioolstreng H001325-uitlegger
1.3.9	aanbrengen rioolstreng H001326-H001327
1.3.10	aanbrengen rioolstreng H001327-uitlegger
1.3.11	aanbrengen rioolstreng H0132?-H001328
1.3.12	aanbrengen rioolstreng H001328-H001329
1.3.13	aanbrengen rioolstreng H001329-H001330
1.3.14	aanbrengen rioolstreng H001333-H001330
1.3.15	aanbrengen rioolstreng H001333-H001332
1.3.16	aanbrengen rioolstreng H001333-overstortput (Kerkstraat)
1.3.17	aanbrengen rioolstreng H001333-H001334
1.3.18	aanbrengen rioolstreng H001334-H001335
1.3.19	vervangen huisaansluitingen vulwater
1.3.20	aanbrengen kolkleidingen en plaatsen kolken
1.3.21	NUTS VOORZIENINGEN
1.4	***Fase 1b + 1c Edmundus van Dintherstraat (straatwerk)***
1.4.1	toepassen grondverbetering t.b.v. bomen
1.4.2	aanbrengen en profileren menggranulaat t.b.v. wegfundering
1.4.3	aanbrengen banden/ kantopsluitingen
1.4.4	aanbrengen granieten banden (diverse afmetingen)
1.4.5	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. markante plekken
1.4.6	aanbrengen betonstraatstenen rijbaan
1.4.7	aanbrengen straatbakstenen rijbaan (fietspad)
1.4.8	aanbrengen grasbetontegels t.b.v. inritten
1.4.9	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. langs parkeerstroken en inritten
1.4.10	aanbrengen diverse inrichting elementen.
1.4.11	aanbrengen betonstraatstenen herstraten t.b.v. rijbanen
1.4.12	aanbrengen tegels t.b.v. voetpaden
1.4.13	herstraten elementverhardingen t.b.v. voetpaden
1.4.14	aanbrengen groen
1.4.x	**Straatwerk Kerkstraat**
	FASE 1B
	Scheidingsvlak werkzaamheden tot en met kruising Kerkstraat gereed
2.1	***Fase 2 Brouwersstraat (riolering)***
2.1.1	opbreken elementenverhardingen
2.1.2	verwijderen groen
2.1.3	silex frezen
2.1.4	toepassen bemaling t.b.v. aanbrengen nieuwe riolering
2.1.5	aanbrengen rioolstreng zinker H001321
2.1.6	aanbrengen rioolstreng H001335-uitlegger
2.1.7	aanbrengen rioolstreng H001335-H001336
2.1.8	aanbrengen rioolstreng H001336-uitlegger
2.1.9	aanbrengen rioolstreng H001336-H001337
2.1.10	aanbrengen rioolstreng H001337-H001338
2.1.11	aanbrengen rioolstreng H001338-H001339
2.1.12	aanbrengen rioolstreng H001339-H001340
2.1.13	aanbrengen rioolstreng H001340-bestaand HWA
2.1.14	vervangen huisaansluitingen vulwater
2.1.15	aanbrengen kolkleidingen en plaatsen kolken
2.1.16	NUTS VOORZIENINGEN
2.2	***Fase 2 Brouwersstraat (straatwerk)***
2.2.1	toepassen grondverbetering t.b.v. bomen
2.2.2	aanbrengen en profileren menggranulaat t.b.v. wegfundering
2.2.3	aanbrengen banden/ kantopsluitingen
2.2.4	aanbrengen granieten banden (diverse afmetingen)
2.2.5	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. markante plekken
2.2.6	aanbrengen betonstraatstenen rijbaan
2.2.7	aanbrengen straatbakstenen rijbaan (fietspad)
2.2.8	aanbrengen grasbetontegels t.b.v. inritten
2.2.9	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. langs parkeerstroken en inritten
2.2.10	aanbrengen betonstraatstenen H-profiel t.b.v. inritten
2.2.11	aanbrengen tegels t.b.v. voetpaden
2.2.12	herstraten elementverhardingen t.b.v. voetpaden
2.2.13	aanbrengen groen
3.1	***Fase 3a Retselseweg (onder zijde)***
3.1.1	toepassen grondverbetering t.b.v. bomen
3.1.2	aanbrengen en profileren zandbaan t.b.v. fietspad
3.1.3	aanbrengen banden/ kantopsluitingen
3.1.4	aanbrengen tegels t.bv fietspad
3.1.5	aanbrengen groen
3.2	***Fase 3b Retselseweg (rijweg)***
3.2.1	voorbereidende werkzaamheden (bypass)
3.2.2	toepassen grondverbetering t.b.v. bomen
3.2.3	aanbrengen en profileren menggranulaat t.b.v. wegfundering
3.2.4	aanbrengen banden/ kantopsluitingen
3.2.5	aanbrengen kolken en kolkuitleggers
3.2.6	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. markante plekken
3.2.7	aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. rijweg
3.2.8	aanbrengen straatbakstenen t.b.v. bushalten
3.2.9	aanbrengen inrichting elementen bushalten
3.2.10	aanbrengen groen
3.3	***Fase 3c Retselseweg (boven zijde)***
3.3.1.	toepassen grondverbetering t.b.v. bomen
3.3.2	aanbrengen en profileren zandbaan t.b.v. fietspad
3.3.1.	aanbrengen banden/ kantopsluitingen
3.3.3	aanbrengen tegels t.b.v. fietspad
3.3.1.	aanbrengen groen

DEFINITIEF